

## Investīciju plāna izpilde 2017.gadā

Apzīmējumi:

Pasākums ir pabeigts Pasākums tiek pildīts Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2017.g.

Pasākuma izpildes termiņš pārcelts Pasākums netiks veikts

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
1.	9.1.3.2. Jaunas mācību īstenošanas vietas izveide Ādažu vidusskolā un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras būvniecības projekta izstrāde – projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”	VTP9	428 824	2016.-2017.	Izstrādāts projekts jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecībai Ādažos. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.	AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	2017.gadā izstrādāts būvprojekts jaunas skolas ēkas būvniecībai. Izstrādāts elektrības pieslēguma projekts jaunai skolas ēkai. Izstrādāts ēkas multifunkcionālo telpu digitālo pieslēgumu tehniskais projekts.
2.	2.1.3.2. Satiksmes organizācijas risinājumu pie jaunās mācību īstenošanas vietas izstrāde	VTP2	17 544	2016.-2017.	Izpildīts. Veikta satiksmes organizācijas shēmas izpēte pie jaunās mācību īstenošanas vietas.	AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	2017.gadā izstrādāts būvprojekts jaunas skolas ēkas būvniecībai.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
6.	2.1.2.4.1. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana ( <i>Gaujas ielas posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu atjaunošana</i> )	VTP2	2 777 000	2016.-2017.	Brauktuves projektēšana, labiekārtojuma izveide. 1.kārtas ietvaros – rekonstrukcija no Rīgas gatves līdz Gaujas ielai 20. Kopā ar Tirgus laukuma II kārtas un Līgo laukuma IV kārtas izbūve. Izstrādāts projekts Gaujas ielas atjaunošanai posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu.	SID	Nav veiktas.	Izstrādāts projekts Gaujas ielas atjaunošanai posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu. Veikta Gaujas ielas atjaunošana posmā starp Rīgas gatvi un Attekas ielu.
7.	3.1.5.3. Līgo laukuma labiekārtošana Ādažu centrā, 4.kārta	VTP3	33 659	2016.-2018.	Izpildīts. Izbūvēti: gājēju celiņi no autobusu pieturas uz parku, gājēju celiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta, atsevišķas apstādījumu grupas.	AID, SID	Nav veiktas.	Izbūvēti: ar Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta realizēšanu, ierīkoti savienojumi ar Līgo laukuma parka teritoriju – gājēju celiņi no autobusu pieturas uz parku. Nav izbūvēti: gājēju celiņš ap svētku egli, ugunsкура vieta, atsevišķas apstādījumu grupas. – netiek plānots.
9.	8.1.2.4.1. Projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā pie Muižas, Eimuros un "Jaunkūlas" ( <i>Muiža</i> ) - Projekts "Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras	VTP8	1 980 135	2016.-2018.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai Muižas teritorijā.	AID, SID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas.	2017.gadā tika uzsākts SAM 3.3.1. projekts "Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”							zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” būvdarbi.
10.	2.1.2.4.4. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana ( <i>Muižas iela</i> ) – ietilpst projektā “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”	VTP2		2017.-2019.	“Muižas ielas rekonstrukcija (1,0 km)”. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš, un apgaismojums.	SID	Norādīts, ka projekts ietilpst citā projektā, tāpēc tam paredzētās izmaksas atsevišķi netiek izdalītas.	
13.	2.1.4.3. Stāvvietas izbūve “Gaujas ielas skvēru” teritorijā (Gaujas 31 laukuma izbūve)	VTP2	140 000	2016.-2021.	Izpildīts. Izveidots stāvlaukums. Veikts labiekārtojums pie stāvlaukuma.	SID	Precizēts projekta nosaukums. Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2021.). Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
14.	2.1.2.4.8. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana ( <i>Draudzības iela</i> )	VTP2	300 000	2016.-2020.	“Draudzības ielas rekonstrukcija”. TP izstrāde. Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.	SID	Nav veiktas.	
15.	6.1.1.2. Publisko ūdeņu resursu	VTP6	15 000	2016.-	Izstrādāta publisko ūdeņu	SID	Nav veiktas.	Izstrādāta publisko

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	apsaimniekošanas koncepcijas izstrāde			2017.	resursu apsaimniekošanas koncepcija. Koncepcijas ietvaros sniegs priekšlikumus pašvaldībai ezeru apsaimniekošanas iespējās.			ūdeņu resursu apsaimniekošanas koncepcija.
16.	1.2.3.2.1. Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (Ādažu NAI dūņu apsaimniekošana kompostēšanas procesā) ( <i>TP izstrāde</i> )	VTP1	2 000	2017.	Pieteikums investīcijām.	SIA "Ādažu Ūdens", privātais uzņēmējs	Precizēts projekta nosaukums. Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Papildināti atbildīgie.	2017.gadā izbūvēts dūņu kompostēšanas laukums, 2018.gada vasarā tiks uzsākts kompostēšanas process.
18.	1.2.3.3. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana	VTP1	1 200 000	2016.-2017.	2017.gadā īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.	SIA "Ādažu Ūdens", ĀND	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	2017.gadā īstenots projekts Ādažu centra NAI jaudas palielināšanai.
21.	13.1.7.2. Ieviest Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā <a href="http://www.epakalpojumi.lv">www.epakalpojumi.lv</a> )	VTP13	24 700	2017.-2018.	Ieviesta Ādažu novada administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju eLojalitātes programmu (portālā <a href="http://www.epakalpojumi.lv">www.epakalpojumi.lv</a> ).	Grāmatvedība	Precizēts projekta nosaukums. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (līdz 2018.). Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Projekts ir pabeigts 2018.gada februārī. Portālā <a href="http://www.epakalpojumi.lv">www.epakalpojumi.lv</a> iedzīvotājiem ir pieejami dati par pašvaldības piešķirtajiem atvieglojumiem par mācībām ĀMMS, ĀBJSS, APII, KPII. Iedzīvotājiem ir atvieglota pieteikšanās kārtība atvieglojumie

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
								- pašvaldībai nav jāsniedz iesniegums, jo dati tiek ģenerēti automātiski no valsts reģistra datiem. Rezultātā atvieglota pakalpojuma pieejamība iedzīvotājiem, nodrošināta iedzīvotāju lojalitātes programmas precīza uzskaitē un samazināts pašvaldības darbinieku darba resursu datu apstrādē un lēmumu gatavošanā.
22.	10.1.1.2.1. Attīstīt esošo sporta infrastruktūru ārpus Ādažu ciema ( <i>Sporta laukuma izveide Kadagas ciemā</i> )	VTP10	33 000	2016.-2017.	Izpildīts. Kadagas ciema centrā 2017.gadā izveidots jauns sporta laukums (futbola, pludmales volejbola laukumi, uzstādīti ielu treniņi).	Sporta daļa	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Kadagas ciema centrā 2017.gadā izveidots jauns sporta laukums (futbola, pludmales volejbola laukumi, uzstādīti ielu treniņi).
23.	5.5.1.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	VTP5	140 000	2016.-2022.	Izsludināts iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli". Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā "Sabiedrība ar dvēseli" iesniegtie projekti.	AID	Nav veiktas.	2017.gadā tika organizēts konkurss un īstenoti projekti.
24.	5.1.1.2. Projekta "Proti un dari!"	VTP5	31 284	2017.-	Īstenots projekts "Proti un dari!". Projekta ietvaros	Izglītības darba un	Precizēta informācija par projekta	Līdz 2017.gada beigām novadā netika

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	īstenošana			2018.	iesaistīti 20 jaunieši, kas nestrādā, nemācās. Līdz 2017.gada beigām novadā netika identificēti projekta mērķauditorijas jaunieši.	jaunatnes lietu speciālists	plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	identificēti projekta mērķauditorijas jaunieši.
25.	5.4.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	VTP5	230 000	2016.-2022.	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. 2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras.	ĀPP	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	2017.gadā izveidots jauns patstāvīgas elektrības pieslēgums video novērošanas kamerām Draudzības un Rīgas gatves krustojumā, Rīgas gatves un Gaujas ielas krustojumā, kā arī Gaujas ielas rekonstrukcijas laikā izveidotas divas jaunas video novērošanas kameras.
26.	14.1.1.6. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP14	40 000	2016.-2018.	Izstrādāts Ādažu novada teritorijas plānojums.	Būvvalde	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz 2018.).	Pasākums tiek pildīts
27.	3.1.1.10. Katlu mājas Kadagā pārveidošana par pašvaldības noliktavām	VTP3	40 000	2016.-2018.	Izpildīts. Katlu māja Kadagā pārveidota par pašvaldības noliktavām.	SID	Nav veiktas.	Katlu māja Kadagā pārveidota par pašvaldības noliktavām.
28.	3.1.5.4.1. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā ( <i>Rotaļu laukumu jaunākā</i> )	VTP3	30 000	2016.-2022.	Pie katras daudzdzīvokļu mājas izveidoti rotaļu laukumi jaunākā vecuma	AID	Nav veiktas.	2017.gada budžetā šim mērķim netika iekļauti līdzekļi.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	<i>vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve)</i>				bērniem un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija			
30.	9.1.1.10. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekta izstrāde	VTP9	23 510	2017.-	Izpildīts. Izstrādāts Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes atjaunošanas projekts.	AID, SID, ĀPII	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uzilgtermiņu).	Tika organizētas sanāksmes ar projekta izstrādātājiem, izstrādāts ĀPII atjaunošanas projekts.
32.	2.1.2.5.8. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi ( <i>Saules iela</i> )	VTP2	168 000	2016.-2018.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco bojāto armatūru nomaiņa. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve.	SID	Nav veiktas.	
34.	13.1.6.1. Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modeļa izstrāde	VTP13	15 000	2016.-2017.	Izpildīts. Izstrādāts energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modelis.	Energo-pārvaldnieks, SID	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Veiktas izmaiņas informācijā par atbildīgajiem.	Izstrādāts energoefektivitātes pārvaldības sistēmas modelis.
35.	4.1.1.3.1. Polderu teritoriju attīstība ( <i>Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, Eimuru grāvis) atjaunošanas/ pārbūves projekta izstrāde + autoruzraudzība</i> )	VTP4	20 132	2016.-2017.	Izstrādāts Laveru poldera ūdensnoteku pārbūves būvprojekts.	SID	Nav veiktas.	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
36.	4.1.1.3.2. Polderu teritoriju attīstība (Laveru poldera ūdensnoteku (Birznieku gr., Melnās Bumbas grāvjmala, Eimuru grāvis) atjaunošanas/ pārbūves būvdarbi + būvuzraudzība)	VTP4	549 594	2017.	Veikta Laveru poldera ūdensnoteku atjaunošana.	SID	Nav veiktas.	
37.	4.1.2.4. Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekta izstrāde (tai skaitā ūdens izlaide pik. 00/18)	VTP4	13 000	2016.-2020.	Izstrādāts Ādažu Centra poldera krājbaseina un dambja pik. 00/00 - 15/57 atjaunošanas projekts.	SID	Nav veiktas.	Uzsākts 2017.gadā, plānots nodot 2018.gadā.
39.	4.1.2.2. Sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde	VTP4	41500	2017.-2018.	Izstrādāts projekts sūkņu stacijas pārbūvei.	SID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz 2018.).	Uzsākts 2017.gadā, plānots nodot 2018.gadā.
41.	4.1.3.5.1. Krasta nostiprināšanas pasākumi posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības Centra (TP izstrāde)	VTP4	16500	2016.-2020.	Izstrādāts tehniskais projekts krastu nostiprināšanai pie Ādažu kultūrizglītības centra.	SID	Nav veiktas.	Uzsākts 2017.gadā, plānots nodot 2018.gadā.
43.	4.1.3.6. Pretplūdu dambja no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 4,5 km projekta izstrāde	VTP4	60 000	2017.-2022.	Izstrādāts pretplūdu dambja no Gaujas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam projekts.	SID	Nav veiktas.	
45.	4.1.3.9. Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšana – Upmalu aizsargdambis (būvprojekts)	VTP4		2016.-2019.	Izstrādāts būvprojekts Upmalu aizsargdambja izbūvei.	SID	Nav veiktas.	
47.	6.1.2.1. Publisko pludmaļu labiekārtošana	VTP6	25 500	2016.-2020.	Labiekārtotas 5 publiskās pludmales: 2 Baltezerā (Abuļos, Bojāros), Alderos, Kadagā, pie Vējupes).	AID, SID	Nav veiktas.	Ir labiekārtotas pludmales Alderos un Kadagā. Vējupes pludmalē uzstādītas koka laipas, kas nodrošina pieeju



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
								Vējupei no Gaujas ielas.
48.	1.1.2.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari)	VTP1	10 000	2016.-2017.	Apzināta esošā situācija inženierkomunikāciju sistēmā (lietus notekūdeņu kanalizācijā un sakaru sistēmā).	SID	Nav veiktas.	
49.	3.1.5.4.2. Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas parku ierīkošana Ādažu novadā ( <i>Citu rotaļu laukumu ierīkošana</i> )	VTP3	30 000	2016.-2018.	Izbūvēta jauniešiem aktīvās atpūtas vieta ar sporta laukumiem, skrituļotāju celiņiem, āra galda tenisēm utt. – iespēja jauniešiem aktīvi atpūsties tuvāk mājām.	AID, SID	Nav veiktas.	Pabeigta Kadagas aktīvās atpūtas laukuma izveide.
50.	5.1.4.1. Radošo darbnīcu izveide vasaras brīvlaikā	VTP5	56 000	2016.-	Nodrošināta saturīga brīvā laika pavadīšana skolas vecuma jauniešiem. Pasākums nav aktuāls, jo puse no ĀVS vidusskolas skolēniem strādā algotu pagaidu darbu ne tikai vasaras mēnešos.	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz ilgtermiņu). Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Piedalījās 160 bērni 9 radošo darbnīcu posmos. “Iepazīsti Ādažus” (2 posmi), “Esi sportisks, esi vesels”, “Par ko es gribētu kļūt”, “Bungu skolas radošā darbnīca” (2 posmi), “Spriganās maskas” (2 posmi), “Māksla atrast sevi mākslā”.
52.	9.1.7.2. Projekta “Sport is not only Football” īstenošana	VTP9	38 345	2016.-2017.	Izpildīts. Īstenots projekts “Sport is not only Football”.	ĀVS	Nav veiktas.	Īstenots projekts “Sport is not only Football”.
54.	2.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana –	VTP2	375 000 (I kārtā	2016.-2019.	Atjaunots Laveru ceļš.	SID, AID	Precizēts projekta nosaukums.	Veiktas aktivitātes būvprojekta sadalīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	projekts "Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā" ( <i>Laveru ceļš</i> )		233 333)				Precizētas indikatīvās projekta izmaksas. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz 2019.). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	kārtās, izsludināts iepirkums uz būvdarbiem. Pirmā kārtā tiks pabeigta 2018 gadā.
57.	9.1.1.12.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana ( <i>Celiņu atjaunošana apkārt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei</i> )	VTP9	20 000	2016.-2018.	Atjaunoti celiņi apkārt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei.	SID, ĀPII	Nav veiktas.	Paredzēts to darīt tikai pēc siltināšanas projekta realizācijas.
58.	9.1.1.12.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana ( <i>Apgaismojuma uzlabošana pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes autostāvvietas</i> )	VTP9	30 000	2016.-2022.	Uzlabots apgaismojums pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes autostāvvietas.	SID, ĀPII	Nav veiktas.	Tika labiekārtots laukumiņš pie 10. un 14. grupas, uzstādītas apgaismojuma laternas.
59.	3.1.4.1.1. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošanas projektu izstrāde ( <i>Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanas, piebūves izbūves projekta izstrāde</i> )	VTP3	200 000	2016.-2019.	Izstrādāts projekts Ādažu novada domes ēkas Gaujas 16 atjaunošanai, piebūves izbūvei.	SID, AID	Nav veiktas.	
61.	11.1.5.10. Novada muzeja izveide Interreg projekta ietvaros	VTP11	200 000	2016.-2018.	Izveidots novada muzejs. Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija. Strādā viena speciāliste.	Kultūras centrs	Papildināta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Izveidota Ādažu Vēstures un mākslas galerija. Strādā viena speciāliste.
66.	6.2.3.3.1. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana	VTP6	18 440	2017.-2020.	Bibliotēkā turpināts ieviest informācijas	Bibliotēka	Nav veiktas.	Pakāpeniski bibliotēkā notiek elektronisko

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	<i>(Informācijas tehnoloģiju ieviešana un elektronisko resursu pilnveidošana novada bibliotēkā)</i>				tehnoloģijas un pilnveidoti elektroniskie resursi. Bibliotēkā ir iespēja lasīt e-grāmatas. Bērniem tiek nodrošināta iespēja skatīties multfilmās 3D formātā un citu raidījumu skatīšanās. Tiek nodrošināta iespēja organizēt lekcijas, konferences, sanāksmes. Ppalašināts bibliotēkas sniegto pakalpojumu klāsts.			resursu papildināšana un atjaunošana, kā arī papildinot pakalpojumus, piem., laminēšanu.
67.	6.2.3.3.2. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana <i>(Bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem)</i>	VTP6		2017.-2020.	Veiktas aktivitātes, lai nodrošinātu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem iespēju noskļūt bibliotēkā. Nodrošināt bibliotēkas fonda nogādāšanu pie iedzīvotājiem mājās.	Bibliotēka	Nav veiktas.	Uz laiku, līdz pacēlāja iegādei, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināta darba vieta grāmatu krātuvē.
70.	3.1.2.8. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā sadarbībā ar uzņēmējiem	VTP3	2 000	2016.-2022.	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	AID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2022.).	Sadarbība veicināta, pašvaldībai organizējot: - konkursu “Sakopta vide”, kur uzņēmējiem tiek piešķirta nominācija “Sakopta biznesa vide” un - konkurss “Ziemassvētku noformējums”, kur

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
								uzņēmējiem tiek piešķirtas vairākas balvas atkarībā no uzņēmējdarbības jomas. Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" projekta ietvaros veikti attīstības pasākumi Dzīvo sapņu dārzā.
71.	3.1.2.7.3. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās ( <i>Pilonu un plakātu izdošana ar Ādažu novada kartēm</i> )	VTP3	15 000	2016.-2019.	Izdoti un izvietoti piloni un plakāti ar Ādažu novada kartēm.	AID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2019.).	Remontēts pilons pie tirdzniecības centra "Apelsīns".
72.	3.1.2.7.4. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās ( <i>Informatīvu un izglītojošu zīmju, kā arī apzīmējumu ierīkošana pastaigu maršrutos</i> )	VTP3	25 000	2016.-2019.	Uz Gaujas dambja un citur uzstādītas informatīvas un izglītojošas zīmes, ierīkots pastaigu maršruts.	AID	Nav veiktas.	
73.	2.1.3.5. Ātrumu regulējošās zīmes pie ciemu robežām	VTP2		2016.-2019.	Izpildīts. Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas un beidzas ciemi.	SID	Nav veiktas.	Uzstādītas zīmes, kas liecina, kur sākas un beidzas ciemi.
74.	2.1.1.2. Projekta izstrāde satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	VTP2		2016.-2022.	Izstrādāti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām.	SID	Nav veiktas.	
75.	2.1.1.3.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām ( <i>Dažādi satiksmes drošības uzlabošanas projektu īstenošana uz</i>	VTP2	50 000	2016.-2020.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošas	SID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2020.).	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	<i>Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām)</i>				zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas pie gulošajiem policistiem. Guļošo policistu izvietošana.			
79.	7.1.2.2. Kartes izveidošana par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem	VTP7	10 000	2017.-2018.	Izveidota karte par resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par Ādažu novadā pieejamo nekustamo īpašumu un Ādažu novadā pieejamajiem komerciāli apbūvējamiem objektiem.	SID	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2017. uz 2018.).	
80.	5.4.4.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	VTP5	4 900	2017.	Izpildīts. Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.	ĀPP	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2022. uz 2017.).	Izveidoti 500 informatīvie bukleti par pašvaldības policiju, izdoti 300 pašvaldības policijas atstarotāji, izgatavotas atstarojošas vestes. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.
81.	5.5.1.3. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP5	70 000	2016.-2022.	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Nav veiktas.	
82.	5.5.1.4. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām	VTP5	70 000	2016.-2022.	Īstenoti projekti pašvaldības	Vērtēšanas komisija	Nav veiktas.	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai				līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.			
83.	8.1.3.18. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana	VTP8	28 000	2016.-2022.	Izsludināts atbalsta konkurss inovatīvām biznesa idejām.	AID	Precizētas indikatīvās projekta izmaksas.	2017.gadā izsludināts konkurss, tika iesniegti 3 projekta pieteikumi, veikta projektu izvērtēšana, noslēgts 1 projekta līgums un uzsākta projekta īstenošana.
84.	2.1.8.3.1. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai ( <i>Informatīvo zīmju uzstādīšana velo maršrutos</i> )	VTP2	2 000	2016.-2017.	Velo maršrutos uzstādītas informatīvās zīmes.	AID	Nav veiktas.	Uzstādītas velo maršruta informatīvās zīmes LEADER veloprojekta ietvaros.
85.	2.1.8.3.2. Aktivitātes velo maršrutu attīstībai ( <i>Bukletu un velo maršrutu karšu izdošana</i> )	VTP2	2 000	2016.-2017.	Izdoti bukleti un velo maršrutu kartes.	AID	Nav veiktas.	Izdota velo maršruta karte LEADER veloprojekta ietvaros un izveidota novada karte.
86.	3.1.6.3.1. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai ( <i>Novada kapsētu paplašināšanas koncepcijas izstrāde</i> )	VTP3	5 000	2016.-2020.	Izpildīts. Izstrādāta novada kapsētu paplašināšanas koncepcija.	SID	Nav veiktas.	Izstrādāta novada kapsētu paplašināšanas koncepcija.
87.	3.1.6.3.2. Aktivitātes novada kapsētu attīstībai ( <i>Aktivitātes novada kapsētu paplašināšanai</i> )	VTP3	80 000	2017.-2020.	Izpildīts. Veiktas aktivitātes kapsētas paplašināšanai.	SID	Nav veiktas.	Veiktas aktivitātes kapsētas paplašināšanai.
88.	3.1.3.3.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas	VTP3	6 000	2016.-2022.	Izpildīts. Īstenota informatīvā kampaņa par	SIA "Ādažu Namsaimnie	Nav veiktas.	Īstenota informatīvā kampaņa par šķirošanas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	kvalitātes paaugstināšanai ( <i>Informatīvo kampaņu īstenošana par šķirošanas punktiem un laukumu</i> )				šķirošanas punktiem un laukumu.	ks”		punktiem un laukumu.
89.	1.1.4.4. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	2018.-2020.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem.	SIA “Ādažu Ūdens”	Nav veiktas.	Privātais investors nav uzsācis māju būvniecību, līdz ar to projekta realizācija tiek atlikta.
90.	2.1.7.2.2. Gājēju un veloceļu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana ( <i>Aizsargdambis “Zaļais velo”</i> )	VTP2	165 000	2016.-2022.	Izstrādāta veloceļu maršruta attīstības koncepcija un labiekārtojuma plāns. Izstrādāts tehniskais projekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu ceļiņš pa aizsargdambi.	AID	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no ilgtermiņa uz 2022.).	Eiro velo tīklā pieteikti Reģionālais maršruts Nr.10 (Gauja – Ragana, lokālais maršruts Nr.136 (Ādaži – Dūņezers), Nr.137. (Ādaži – Ilķene), Nr.138 (apkārt Mazajam Baltezeram), Nr.117 (apkārt Natura 2000 teritorijai).
96.	9.1.1.8.5. Ādažu vidusskolas atjaunošana ( <i>Videonovērošanas sistēmas uzlabošana ēkā</i> )	VTP9	9 000	2016.-2018.	Ādažu vidusskolas ēkā uzlabota videonovērošanas sistēma (pa perimetru un iekšā ēkā).	SID, ĀVS	Nav veiktas.	
100.	9.1.1.9.1. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana ( <i>Invalīdu uzbrauktuves ierīkošana pie ieejas Ādažu vidusskolā, ieejas kāpņu atjaunošana un centrālā laukuma bruģošana</i> )	VTP9	100 000	2016.-2018.	Pie Ādažu vidusskolas ierīkota invalīdu uzbrauktuve, atjaunotas ieejas kāpnes un nobruģēts centrālais laukums. Līdz 2017.gada beigām	SID, ĀVS	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2017. uz 2018.). Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to	Līdz 2017.gada beigām atjaunotas ieejas kāpnes un nobruģēts centrālais laukums. Invalīdu uzbrauktuve pārceļta uz 2018.gadu.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					atjaunotas ieejas kāpnēs un nobruģēts centrālais laukums. Invalīdu uzbrauktuve pārcelta uz 2018.gadu.		rezultatīviem rādītājiem.	
102.	9.1.1.9.2. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana ( <i>Velosipēdu statīvu izvietošana drošās vietās pie skolas</i> )	VTP9	5 000	2016.-2018.	Drošā vietā pie skolas izvietoti velosipēdu statīvi.	SID, ĀVS	Nav veiktas.	
103.	9.1.1.9.4. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana ( <i>Laukuma bruģēšana starp A un B korpusiem</i> )	VTP9	50 000	2016.-2018.	Nobruģēts laukums starp A un B korpusiem, gājēju celiņš, pa kuru skolēni pārvietojas uz skolu.	SID, ĀVS	Nav veiktas.	
104.	9.1.1.9.3. Ādažu vidusskolas lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana ( <i>Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas atjaunošana ārpus ēkas</i> )	VTP9	250 000	2017.-2022.	Ārpus Ādažu vidusskolas atjaunota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma (skolas priekšā un stāvvietā tur, kur ir bojātas caurules, jānomaina UK sistēma).	SID, ĀVS	Nav veiktas.	
107.	15.1.3.4. Aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem	VTP15		2016.-2022.	Veiktas aktivitātes Ādažu novada domes sadarbībai ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.	priekšsēdētājs	Nav veiktas.	
110.	4.1.1.3.3. Polderu teritoriju attīstība ( <i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošanas būvprojekta izstrāde+autoruzraudzība</i> )	VTP4	10 000	2017.-2019.	Izstrādāti atjaunošanas būvprojekti Stapriņu novadgrāvim (4.6 km) un aizdargdambja novadgrāvim(1.4 km).	SID	Nav veiktas.	



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
115.	5.4.1.6. Pašvaldības atbalsts ugunsdzēsēju depo izveidei	VTP5		2017.-2022.	Izveidots ugunsdzēsēju depo.	Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība	Nav veiktas.	
117.	5.1.4.2. Brīvprātīgā darba prakses izveide	VTP5		2017.-	Izveidota brīvprātīgā darba sistēma. Pasākums nav aktuāls, jo puse no ĀVS vidusskolas skolēniem strādā algotu pagaidu darbu ne tikai vasaras mēnešos.	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. Uz ilgtermiņu). Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	2017. gadā Gaujas svētku, Izcilnieku pasākuma un radošo darbnīcu īstenošanā kopā tika iesaistīts 21 brīvprātīgais. Puse no ĀVS vidusskolas skolēniem strādā algotu pagaidu darbu ne tikai vasaras mēnešos.
122.	5.5.1.5. Konkursa "Sakopta vide Ādažu novadā" īstenošana	VTP5	2 100	2016.-2022.	Izsludināts konkurss "Sakopta vide Ādažu novadā". Apbalvoti konkursā "Sakopta vide Ādažu novadā" iesniegtie darbi.	Vērtēšanas komisija	Nav veiktas.	
123.	1.1.1.4. Pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1		regulāri	Veikti pasākumi centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai.	SIA "Ādažu Ūdens"	Nav veiktas.	Izstrādāts pasākumu ieviešanas plāns līdz 2022.gadam. Regulāra tīkla skalošana apm. 4 km kopgarumā.
126.	2.1.2.10. Citu pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanas projektu īstenošana	VTP2	200 000	2017.-2022.	Īstenoti projekti pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai (Luksti).	SID	Nav veiktas.	
136.	5.4.2.3. Pašvaldības policijas iecirkņa tuvumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	7 000	2016.-2022.	Teritorija kļuvusi apzaļumota, ierīkoti soliņi. Pievilcīgāka vide.	ĀPP, AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Apstādījumi ierīkoti jau 2015. un 2016.gadā.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
137.	3.1.8.5. Aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	VTP3	20 000	2016.-2020.	Īstenotas aktivitātes dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (informācijas plākšņu izvietošana uz aizsargdambja, Ūdensrožu parkā, poligona teritorijā).	AID	Nav veiktas.	Ūdensrožu parkā īstenots Meža dienu projekts (uzstādīti galdiņi, soliņi, informatīvais stends, atkritumu urnas). Lielās talkas pasākumi "Ūdensrožu parkā" un Alderu parkā.
142.	5.3.2.1. Slimnīcas fasādes atjaunošana	VTP5	60 000	2018.-2022.	Atjaunota slimnīcas ēkas fasāde.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2017. uz 2018.).	
144.	1.1.3.2. Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde inženierkomunikāciju sistēmas attīstībai	VTP1	35 000	2017.-2022.	Izstrādāti tehniski ekonomiskie pamatojumi inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	SID	Nav veiktas.	
145.	1.1.3.3. Inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana	VTP1	280 000	2017.-2022.	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	SID	Nav veiktas.	
146.	1.1.3.4. Projektu īstenošana komunikāciju izveidei līdz blīvas apbūves teritorijām	VTP1	140 000	2017.-2022.	Īstenoti projekti komunikāciju (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) izveidei līdz blīvas apbūves	SID	Nav veiktas.	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					teritorijām.			
147.	1.1.3.5. Nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izveide komercieritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komercieritoriju realizācijai	VTP1		2017.-2022.	Īstenoti projekti tehniskās infrastruktūras izveidei komercieritoriju pie Kadagas ceļa attīstībai, komercieritoriju realizācijai.	SID, AID	Nav veiktas.	
148.	5.2.1.10. Projekta "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" īstenošana	VTP5	584 887	2016.-2022.	Īstenots projekts "Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem". Izveidota multifunkcionāla sociālā centra ēka bērniem ar īpašām vajadzībām un pilngadīgām personām ar garīgiem traucējumiem.	Sociālais dienests, AID, SID	Precizētas projekta izmaksas. Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija par atbildīgajiem.	2017. gadā SD organizējis potenciālo klientu izvērtēšanu. 24.10.2017. pieņemts Domes lēmums par ES fondu projekta īstenošanu, notikušas vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un sabiedrības informēšanas pasākumi.
155.	5.2.3.1. Sociālā dienesta telpu labiekārtošana vides pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem	VTP5	15 000	2017.	Īstenots. Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2 tualetes un dušas telpa) personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Sociālais dienests	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2017.).	Pielāgotas sociālā dienesta telpas (2 tualetes un dušas telpa) personām ar funkcionāliem traucējumiem.
156.	5.2.4.3. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīg līdzekļi)	VTP5	75 000	2016.-2022.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	SID, Sociālais dienests	Nav veiktas.	
157.	9.1.1.11.4. Ādažu pirmsskolas	VTP9	10 000	2017.-	Atjaunots Ādažu	SID, ĀPII	Precizēts projekta	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	izglītības iestādes atjaunošana (Ziemas dārza stiklotās un koka daļas atjaunošana)			2018.	pirmsskolas izglītības iestādes ziemas dārzs. Nomainīti logi un koka konstrukcijas. Pasākums daļēji veikts, tiks pabeigts 2018.gadā, jo 2017.gadā netika piešķirts finansējums.		īstenošanas termiņš (no 2017. uz 2018.). Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
161.	3.1.4.4. Aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai	VTP3		2016.-2018.	Veiktas aktivitātes pašvaldības teritorijā esošo vēsturisko ēku tehniskā stāvokļa atjaunošanai.	SID, Būvvalde, AID	Nav veiktas.	
162.	3.1.2.7.1. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās (Zīmju izvietošana lielāko ciemu centros)	VTP3	6 000	2016.-2019.	Kadagas, Baltezers, Garkalnes, Alderu centros izvietotas zīmes publiskās ārtelpas labiekārtojumam.	AID	Nav veiktas.	
163.	3.1.2.7.2. Zīmju, pilonu izvietošana ciemos un citās novada teritorijās (Informatīvo zīmju uzstādīšana pie ūdensobjektiem)	VTP3	2 000	2016.-2019.	Pie ūdensobjektiem uzstādītas novada atpazīstamības zīmes.	AID	Nav veiktas.	2017.gada budžetā netika iekļauti līdzekļi šim mērķim.
164.	1.2.6.2. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	VTP1		2017.-2021.	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Nav veiktas.	Modernizācija notiek katru gadu.
165.	10.1.2.1. BMX trases izveide	VTP10		2016.-2020.	Izveidota BMX trase. 2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts.	Biedrība "BMX "Ādaži""	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija	2017.gadā notika darbs pie trases profila izveidošanas, ir ieviesta grunts.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
							par atbildīgajiem.	
166.	3.1.5.8. Publisko atpūtas laukumu izveidošana	VTP3	30 000	2016.-2022.	Izveidoti publiski atpūtas laukumi.	AID	Nav veiktas.	Ūdensrožu parkā ierīkotas atpūtas vietas.
167.	10.1.2.2. Skeitparka laukuma izveide	VTP10		2019.-2022.	Izveidots skeitparka laukums. Ir notikušas vairākas tikšanās par iespējamo vietas noteikšanu skaitparka izveidošanai. Visas pārrunas ir beigušās bez rezultāta. Pašvaldībai nav brīvas zemes, finansējuma skeitparka izveidei. Skeitparka izveidi lietderīgi būtu plānot pēc BMX trases izveides, ne ātrāk kā 2019.-2020.gadā.	Sporta daļa	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2017. uz 2019.). Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Ir notikušas vairākas tikšanās par iespējamo vietas noteikšanu skaitparka izveidošanai. Visas pārrunas ir beigušās bez rezultāta. Pašvaldībai nav brīvas zemes, finansējuma skeitparka izveidei. Skeitparka izveidi lietderīgi būtu plānot pēc BMX trases izveides, ne ātrāk kā 2019.-2020.gadā.
171.	3.1.1.8. Aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai	VTP3		2016.-2022.	Īstenotas aktivitātes Ūdensrožu parka attīstībai.	SID, AID	Nav veiktas.	Ūdensrožu parkā īstenots Meža dienu projekts (uzstādīti galdiņi, soliņi, informatīvais stends, atkritumu urnas). Lielās talkas pasākumi.
174.	3.1.1.9. Pastaigu taku un celiņu – dabas taku ar atraktīviem atpūtas elementiem izveide Ādažu novada ciemos	VTP3	15 000	2016.-2022.	Izveidotas atpūtas vietas mežos, ar pastaigu un atpūtas vietām, tematiskiem elementiem.	AID	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2018. uz 2022.).	Ūdensrožu parkā īstenots Meža dienu projekts (uzstādīti galdiņi, soliņi, informatīvais stends, atkritumu urnas, 3 piknika vietas).

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
								Vējupes pludmalē uzstādītas koka laipas, kas nodrošina pieeju Vējupei no Gaujas ielas. Atpūtas vieta Alderu parkā.
176.	6.1.1.3. Ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde, zivsaimniecisko noteikumu izstrāde	VTP6	25 000	2016.-2022.	Konkrēti katras publiskās ūdenstilpnes izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, zivsaimnieciskās apsaimniekošanas noteikumi.	SID	Nav veiktas.	
185.	6.2.3.3.3. Ādažu novada bibliotēkas darbības pilnveidošana ( <i>Bibliotēkas aprīkojuma paplašināšana</i> )	VTP6	13 105	2017.-2020.	Ādažu bibliotēkā iegādāts papildus nepieciešamais aprīkojums, mēbeles.	Bibliotēka	Nav veiktas.	Nepieciešamais aprīkojums un mēbeļu iegāde tiks pabeigta 2018.-2019.g.
192.	3.1.5.7. Suņu pastaigu laukumu izveide un suņu ekskrementu savākšanai domāto atkritumu urnu uzstādīšana	VTP3	5 000	2016.-2018.	Urnu izvietojuma programma un izveide.	SID	Nav veiktas.	
194.	11.1.1.4. Gaujas tilta svētku izgaismojums	VTP11	50 000	2016.-2018.	Veikta izpēte un izstrādāts TP. Izgaismots tilts Gaujas svētku laikā, atbilstoši svētku budžetam.	Kultūras centrs	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
209.	2.1.3.3. Projektu izstrāde satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu	VTP2	20 000	2021.-2022.	Izstrādāti projekti satiksmes organizācijas	SID	Precizētas projekta izmaksas.	

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
	vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai				shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm uzlabošanai.		Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2016. uz 2021.).	
210.	2.1.3.4. Projektu īstenošana satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai	VTP2		2021.-2022.	Īstenoti projekti satiksmes organizācijas shēmu pie Ādažu vidusskolas un citām izglītības iestādēm pilnveidošanai.	SID	Precizēts projekta uzsākšanas termiņš (no 2016. uz 2021.).	
225.	2.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana ( <i>Vecstāles ceļa sakārtošanas un savienojuma ar Sējas novadu projekta īstenošana, sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju un Sējas novada domi</i> )	VTP2		2016.-2022.	Īstenots projekts Vecstāles ceļa sakārtošanai un savienojuma ar Sējas novadu izveidošanai.	SID	Nav veiktas.	
226.	2.1.2.4.5. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana ( <i>Pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas tilta atjaunošana</i> )	VTP2		2016.-2020.	Izstrādāts pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas tilta projekts. Veikta pagrieziena uz Kadagu pie Gaujas tilta izbūve.	SID, Būvvalde	Nav veiktas.	
227.	2.1.2.9. Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai	VTP2		2016.-2022.	Izstrādāti projekti Ādažu pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanai.	SID	Nav veiktas.	
228.	1.2.7.2. Elektrotransporta pilotprojekta īstenošana (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana)	VTP1		2016.-2021.	Īstenots elektrotransporta pilotprojekts (elektriskā transporta tirgus piedāvājuma analīze, līdzfinansējuma piesaistīšana pašvaldības elektriskā transporta	Energo-pārvaldnieks, AID, SID	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem. Precizēta informācija	2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					iegādei, iepirkuma organizēšana, projekta ieviešana). 2017.gadā tika veikts monitorings un analizēta situācija.		par atbildīgajiem.	
230.	1.2.9.3. Informatīvo materiālu publiskošana	VTP1		Regulāri	Publicēti informatīvie materiāli.	SAD, Energo-pārvaldnieks AID	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Publicēti energopārvaldnieka sagatavotie materiāli.
231.	1.2.9.2. Mobilitātes un Energodienu rīkošana	VTP1		Katru gadu	Noorganizēta Mobilitātes un Energodienas. Energodienu organizēšana nav mērķtiecīga.	AID, SID	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Organizēti dažādi pasākumi Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros no 16. līdz 22.09.2017. un Mobilitātes diena Ādažos 22.09.2017.
234.	3.1.1.13. Zemes ierīcības darbi Kadagā	VTP3	5 000	2016.-2022.	Uzmērītas jaunveidojamās zemes vienības un nekustamais īpašums ieregistrēts valsts kadastra informācijas sistēmā.	SID	Nav veiktas.	
238.	2.1.6.8. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	VTP2		2017 – 2022.	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m).	SID, Būvvalde	Nav veiktas.	Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām.
254.	10.1.2.3. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	VTP10		2016.-2022.	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi.	Sporta daļa	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības	



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					2018.gadā plānots izveidot nūjošanas grupas pieredzējuša speciālista vadībā.		rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	
264.	9.1.1.14. Karjeras centra izveide	VTP9	5 000	2017.	Izpildīts. Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās izveidots karjeras centrs. Jāturpina karjeras centra labiekārtošana un papildināšana ar metodiskajiem materiāliem.	ĀVS	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Ādažu vidusskolā strādā īpaši sagatavoti pedagogi karjeras konsultanti. Skolas telpās izveidots karjeras centrs. Jāturpina karjeras centra labiekārtošana un papildināšana ar metodiskajiem materiāliem.
266.	5.4.2.2. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	VTP5	9 000	2016.-2022.	Energoefektivitātes uzlabošanās. Pievilcīgāka darba vide un pievilcīgāka vide apmeklētājiem.	SID, ĀPP	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	
279.	1.2.4.7. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana)	VTP1		2016.-2020.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	SID, ĀVS, ĀPII, KPII	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					2017.gadā tika vestas pārrunas ar potenciālajiem partneriem.			
282.	1.2.6.3. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS, tās esošajās robežās	VTP1		2016.-2021.	Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS, tās esošajās robežās.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Nav veiktas.	Projekts saistīts ar Jaunās skolas būvniecību.
286.	9.1.6.4. Fiziski pieejamas vides nodrošināšana izglītības iestādēs izglītojamiem ar fiziskās kustības traucējumiem	VTP9		2016.-2022.	Nodrošināta izglītības iestādes pieejamība, izmantojot Ādažu slimnīcas resursus, izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem. Līdz 2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni ar kustību traucējumiem. 2018.gada budžetā tiek plānoti līdzekļi vides pieejamības uzlabošanai.	ĀVS	Precizēta informācija par projekta plānotajiem darbības rezultātiem un to rezultatīviem rādītājiem.	Līdz 2017.gada beigām ĀVS nebija skolēni ar kustību traucējumiem.
288.	5.2.2.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā	VTP5	112172,00	2017.-2019.	Veselību veicinošu pasākumu un aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.	AID	Precizēts projekta identifikācijas numurs.	Projekta ietvaros noslēgti 24 līgumi par kopējo summu 32062,22 eiro apmērā (2017.gadā apgūts finansējums 32 808,44 euro apmērā), kā ietvaros organizētas 323 dažādas grupu nodarbības, 2 nometnes un 2 nometnes tipa radošās darbnīcas, 9

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
								dažādi pasākumi, 15 uztura darbnīcas un 3 veselību veicinošas lekcijas/radošās darbnīcas. Pasākumos un aktivitātēs iesaistījušies vairāk kā 1100 iedzīvotāji.
289.	9.2.3.3.1. Mūziklītas projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"	VTP9	x	2017.-2022.	Nodrošinātas mūziklītas iespējas novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītas, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītas programmas apguvei.	Izglītas darba un jaunatnes lietu speciālists	Precizēts projekta identifikācijas numurs. Precizēta atsauce uz prioritāti.	Dažādosursos pieteikušās 13 personas. Sadarbībā ar MC "Buts" auklīšu kursus pabeigušas 26 personas.
291.	6.2.1.9. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	VTP6	3 900 katru gadu	Regulāri	Ādažu novada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem.	SAD	Precizēts projekta identifikācijas numurs. Precizēta atsauce uz prioritātes numuru. Precizētas projekta izmaksas.	Izdots 2017.gada kalendārs Ādažu iedzīvotājiem.
292.	6.2.5.6. Tūrisma maršrutu shēmu izdošana	VTP6	12 261 katru kadu	2016.-2022.	Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un mākslas galerijā) sagatavos un izdos tūrisma maršrutu shēmas.	SAD, tūrisma speciālists	Jauns investīciju projekts.	Izdoti materiāli ar tūrisma maršrutu shēmām. Tūrisma centrs (tūrisma speciālists ar tūrisma info Vēstures un mākslas galerijā) sagatavos un izdos

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.			tūrisma maršrutu shēmas. Publicētas velo shēmas mājaslapā. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Izdots velomaršrutu buklets.
296.	2.1.2.5.10. Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi ( <i>Vārpu iela</i> )	VTP2	19 000	2017.-2018.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu.	SID	Jauns investīciju projekts.	
300.	2.1.7.2.5. Gājēju un veloceliņu maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana (" <i>Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā</i> " – LEADER projekts)	VTP2	12 243	2017.	Izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem, uzstādītas velomaršruta zīmes.	AID	Jauns investīciju projekts.	Izveidoti trīs publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem, uzstādītas velomaršruta zīmes.
301.	1.2.4.8. Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (" <i>Accelerate SUNShINE</i> ")	VTP1	128 465	2017.-2020.	Veicināt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk - EPC) attīstību/ieviešanu Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi,	AID, SID	Jauns investīciju projekts.	Izvirzītas pilotēkas daudzdzīvokļu un sabiedrisko ēku sektorā EPC līguma virzīšanai, noslēgtas vienošanās ar 3 domes darbiniekiem par darbu projektā kā vecākajiem ekspertiem, izstrādāta Ādažu novada sabiedrisko ēku enerģijas patēriņa datu analīze, veicināta viena dzīvokļu īpašnieku

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Piezīmes par izmaiņām pēc 23.01.2018. Investīciju plāna aktualizācijas	Izpildes / neizpildes, termiņa izmaiņu skaidrojums par laika periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
					daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.			kopības lēmuma (Pirmā iela 31) un viena sabiedriskās ēkas īpašnieku kopsapulces lēmuma (Gaujas iela 13/15) pieņemšana par ēkas energoefektivitātes uzlabošanu izmantojot EPC līgumu, izstrādāts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas sabiedriskās kampaņas plāns un publicitātes materiāli, organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz daudzdzīvokļu ēkām Siguldā, organizētas vairākas tikšanās un nodrošināta dalība sanāksmēs.
302.	9.1.7.8. Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošana	VTP9	90 096	2017.-2018.	Daudzveidīgās atbalsta aktivitātēs izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai kopā tiks iesaistīti 1420 skolēni, kas ir sākumskolas izglītības pakāpē (1.-6.klase).	Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists	Jauns investīciju projekts.	Projekta aktivitātēs iesaistīts 961 Ādažu vidusskolas 1.-6.klašu skolēns.
304.	5.5.1.6. Konkursa "Ziemassvētku dekorācijas īpašumos" īstenošana	VTP5	1 000	2015.-2022.	Izsludināts konkurss par ziemassvētku dekorācijām īpašumos. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.	AID	Jauns investīciju projekts.	2017.gadā tika organizēts konkurss.

